JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA

H.R. YATZUMALY WORRELL

"Trabajando por un nuevo Calidonia"

PARTIDA DEL PIOPMS

SOLICITUD DE MATERIALES

N° 028

Panama, 16 de septiembre de 2026

	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	984	M2	REMOCION DE TECHO DE ZINC EXISTENTE, INCLUYE: CABALLETE, FASCIA Y TENSORES,		
			DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL A CRITERIO DE LA JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA		
2	1,222	ML	MANTENIMIENTO DE CARRIOLAS DE 6" X 2" CALIBRE 16 , LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS		
			CARRIOLAS EN BUEN ESTADO, INCLUYE REEMPLAZO DE TRAMOS DE CARRIOLA OXIDA-		
			DOS , MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESCOTILLA Y ESCALERA DE GATO		
3	984	M2	SUMINISTRO Y COLOCACON DE ZINC, CANAL ANCHO, CALIBRE 26 GALVANIZADO		
			INCLUYE: FASCIA Y TENSORES NUEVOS		
4	112.20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CALIBRE 26, GALVANIZADO		
5	900	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO DE 3mm CON GEOMALLA		
6	1,350	M2	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA 3 EN 1 ANTI OXIDO PARA TECHO GALVANI-		
			ZADO, FASCIA, TENSORES, EMPALMES DE SOLDADURA Y PASAMANOS NUEVOS		
7	100	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS NUEVO, TUBO DE 1 1/4" CALIBRE 16		
			GALVANIZADO LIVIANO DE 1.5mm DE ESPESOR		
8	1	GLOBAL	LIMPIEZA GENERAL		
			PARTIDA DEL PIOPMS		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE ZINC NUEVO, MANTENIMIENTO DE CARRIOLAS,		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE ESCALERAS DEL EDIFICIO BEGONIA,		
			AVENIDA JUSTO AROSEMENA, SECTOR DEL MARAÑON, CORREGIMIENTO DE CALIDO-		
			NIA		

SOLICITADO POR: Karla Hurtado

PREPARADO POR: HIRAM J. LAROCHE

APROBADO POR: Yatzumaly Worrell